

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 – – REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA LOMBROSO

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/pnrr/missioni-pnrr/missione-5>

CUP

J55F21000240001

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M5. Coesione e Inclusione

M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

M5.C2.I 2 Rigenerazione urbana e housing sociale

M5.C2.I 2.3 I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2023-2025

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 4.4 Fragilità sociali- famiglie: inclusione sociale, lotta contro le nuove povertà e tutela del diritto alla casa

Sezione operativa SEO: Ob. operativo 4.4.4 Inclusione sociale, housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa

Piano Performance 2022-2024 - PNRR - Missione M5C2- ComponenteC2 - Investimento 2.3 -Sviluppo progetto "Residenza-Resilienza" (Finanziamento Pinqua) - Opere Pubbliche

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - ST06.2023 PNRR – Missione M5C2 - Investimento 2.3 – Sviluppo progetto “Residenza – Resilienza” (Finanziamento PinQua) – Opere pubbliche

30 giugno 2023

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

Oggetto dell'intervento	
<p>Obiettivi strategici del bando sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo, aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerando il tessuto socio-economico dei centri urbani, migliorando l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.</p> <p>L'intervento in particolare prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra quelli esistenti ed in particolare di connessione con il tratto lungo il Rio Tepice dei percorsi ciclabili sicuri e quello del Parco Francone.</p>	
Valore finanziario dell'intervento	
Euro 110.000,00 con fondi PNRR	
Area Gestionale di riferimento	
Area Servizi Tecnici Servizio Infrastrutture, Opere pubbliche, Patrimonio - Servizio Infrastrutture sul territorio e urbanizzazioni	
Dirigente	
Ing. Andrea Verucchi	
RUP	
Ing. Umberto Allasia	
Decreto di finanziamento	Decreto Ministeriale n. 383 del 07/10/2021 https://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html

Termini perentori del cronoprogramma PNRR - Target (Accordo di attuazione e Atto d'obbligo - delibera GC n. 104 del 08/6/2022)	stato
Determinazione a contrarre entro 345 gg da erogazione dell'acconto da parte del Ministero avvenuta in data 23/10/2022 e trasmissione documenti (art. 5 comma 5 lett P di Accordo di attuazione) entro 22/09/2023	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 573 del 05/08/2022
Conclusione lavori (collaudo, rendicontazione e richiesta pagamento finale spese) entro 31/03/2026 (art.9 comma 2 di Accordo di attuazione e art. 3 di Atto d'obbligo)	

Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Monitoraggio
Studio di fattibilità Tecnico Economica e Progetto Definitivo	Approvazione Studio di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo con delib. di Giunta Comunale n. 57 del 13/04/2022
Progetto Esecutivo	Approvazione di Progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 573 del 05/08/2022
Procedure di individuazione fornitore	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 573 del 05/08/2022 Determinazione dirigenziale di affidamento opera alla società COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE SRL n. 227 n. 651 del 27/09/2022 (affidamento diretto ex art. 1 comma2 lett.a) DL76/2020 smi)
Cantierizzazione dell'Opera/Fornitura	Consegna cantiere il 2/11/2022
Conclusione lavori	Ultimazione dei lavori 18/04/2023 Certificato di regolare esecuzione emesso 11/07/2023
Rendicontazione finanziamento	

Risorse finanziarie - Dettaglio

Capitoli di entrata		2021	2022	2023	2024	2025	Totale
505855	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 - CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO PINQUA - CUP J55F21000240001 J55F21000320001 J55F21000230001 J555F21000190001 J555F21000200001 J555F21000220001						
	Stanziato definitivo in Euro		75.430,00	34.570,00			110.000,00
	Accertato in Euro		75.430,00	34.570,00			110.000,00
	Riscosso in Euro		11.000,00				11.000,00

Capitoli di entrata		2021	2022	2023	2024	2025	Totale
505867	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER F.O.I. PER PROGETTO PINQUA CUP J55F21000240001 J55F21000320001 J55F21000230001 J55F21000190001 J55F21000200001 J55F21000220001						
	Stanziato definitivo in Euro			22.000,00			22.000,00
	Accertato in Euro						
	Riscosso in Euro						

L'importo di Euro 22.000,00 deriva da un contributo fondo opere indifferibili, che però non è rientrato nel quadro economico dell'opera

Capitoli di spesa		2021	2022	2023	2024	2025	Totale
545402	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA LOMBROSO - CUP J55F21000240001						
	Stanziato definitivo in Euro		430,00	131.570,00			132.000,00
	Impegnato in Euro		430,00	109.570,00			110.000,00
	Pagato in Euro		30,00	94.117,97			94.147,30

L'importo di Euro 132,000,00 è finanziato per euro 110.000,00 con contributo PNRR e per Euro 22.000,00 con contributo fondo opere indifferibili, quest'ultimo però non è rientrato nel quadro economico dell'opera.